

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	มี.ค. - เม.ย. ๖๘
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในตำบลเขาแก้ว	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๓,๘๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านตะพง	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ม.ค. - ก.พ. ๖๘
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๗.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	พ.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ แพร่งหน้าผาบน หมู่ที่ ๖ บ้านแพร่งหน้าผาบน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal)ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยจรณา หมู่	๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖๔,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ม.ค. - ก.พ. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย				
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการทำผิวแคปซูล (Cape Seal) สายซอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว	๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๗๒๗,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๑,๒๔๒.๕๗	☒ แล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๙๖๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ม.ค. - เม.ย. ๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง เขา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้าน แก่งน้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓	รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ มีรายได้น้อย การส่งคนสงเคราะห์ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่า ปก				
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านแพรง หน้าผาบน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๗	โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.ค. - ส.ค. ๖๘
๑๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ธ.ค.๖๗ - ม.ค. ๖๘
๑๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านวัง ปลา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๐	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๒๓๒.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘
๒๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	เม.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	สงกรานต์				
๒๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก นักเรียน เยาวชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๓	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีสำหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน ในตำบลเขาแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๔	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๔๘.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	มี.ค. ๖๘
๒๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน ตะพง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๗	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนใน ตำบลเขาแก้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๑๕.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.ค. - ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒๘	โครงการประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ในตำบลเขาแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๘๓.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.ค. - ก.ย. ๖๘
๒๙	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด จันทบุรี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านตา เลี้ยว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านแพร่ง หน้าผาล้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน ตะพงบน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านคลอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	เหล็กบน				
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๔๒๔.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	มี.ค. - ส.ค. ๖๘
๓๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขา แก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๖	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๗	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๓๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ก.ค. ๖๘
๓๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๒๑๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗
๔๐	โครงการจัดซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (แผน)	งบประมาณ (จ่ายจริง)	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔๑	โครงการจัดซื้อไม้กั้นฝาย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๒๔๒.๐๐	☒ แล้วเสร็จ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗
รวม	๔๑ โครงการ	๗,๔๐๗,๐๐๐	๖,๕๓๐,๕๙๓.๕๗	๕๓.๖๖	

โครงการตามแผนมีทั้งสิ้น

โครงการที่ได้ดำเนินการ

คิดเป็น

๔๑ โครงการ

๒๒ โครงการ

๕๓.๖๖%